



CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA CIVIL EM PRÉDIO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO

MUNICÍPIO JURAMENTO/MG

| ÍTEM | SERVIÇOS | VALOR | VALOR | 1º MÊS | VALOR | 2º MÊS | VALOR | 3º MÊS | TOTAL |
|------|-------------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 331,49 | 331,49 | 100,00% | | | | | 331,49 |
| 2 | SUPERESTRUTURA | 5.266,95 | 5.266,95 | 100,00% | | | | | 5.266,95 |
| 3 | ALVENARIA | 8.320,09 | 8.320,09 | 100,00% | | | | | 8.320,09 |
| 4 | PISOS E REVESTIMENTO | 22.637,09 | 11.318,54 | 50,00% | 11.318,54 | 50,00% | | | 22.637,09 |
| 5 | ESQUADRIAS | 25.619,83 | | | 25.619,83 | 100,00% | | | 25.619,83 |
| 6 | PINTURA | 19.912,00 | | | | | 19.912,00 | 100,00% | 19.912,00 |
| 7 | COBERTURA | 20.243,43 | 20.243,43 | 100,00% | | | | | 20.243,43 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.012,50 | | | 6.006,25 | 50,00% | 6.006,25 | 50,00% | 12.012,50 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 26.260,46 | | | 13.130,23 | 50,00% | 13.130,23 | 50,00% | 26.260,46 |
| | LOUÇAS E BANCADAS | 8.622,46 | | | | | 8.622,46 | 100,00% | 8.622,46 |
| 10 | SERVIÇOS FINAIS | 1.104,40 | | | | | 1.104,40 | 100,00% | 1.104,40 |
| | DESEMBOLSO MÊS | 150.330,70 | 45.480,51 | 30,25% | 56.074,85 | 37,30% | 48.775,34 | 32,45% | 150.330,70 |

Juramento/MG, 25 de agosto de 2022

Juscélio Ferreira de Souza
Engenheiro civil CREA-MG 283574/D